

5	4	3	2	1	N°	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Interno	Externa	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas	
Económicos	Económicos	Operacional	Operacional	Operacionales	Tipo	
Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o sus subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en desarrollo de las actividades de interventoría.	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Debido a daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes generados en las labores de Interventoría, en campo principalmente.	Ausencia o alta rotación de personal clave. Durante el plazo de ejecución del contrato se puede presentar inhabilidad física o mental del personal por accidentes y/o enfermedades laborales, baja oferta de personal con el perfil profesional requerido.	Que el Contratista no ejecute o ejecute parcialmente las metas físicas presupuesto inicialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: terminación anticipada del contrato, reducción de la meta física, abandono de obra, caducidad.	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del interventor que requiera para cumplir con sus obligaciones, por acaecimiento de actos de la naturaleza, hurto, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario al Municipio	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario a Deterconsa	Eventual disminución del ritmo esperado de trabajo.	En consecuencia, se dará por terminado el Contrato de Interventoría. Costos del contrato de Interventoría que no podrían ser pagados como costos variables.	Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el Interventor. Eventual pérdida de	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	2	1	2	Probabilidad	
2	2	2	2	3	Impacto	
5	5	4	3	5	Valoración del riesgo	
Medio	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Categoría	
Interventor	Interventor	Interventor	Deterconsa	Interventor	¿A quién se le asigna?	
Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.	Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.	El interventor puede: a) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. b) Contar con mecanismos ágiles de reemplazo del personal no disponible.	El interventor recibirá durante el lapso de tiempo previo a la terminación del Contrato de Interventoría, el pago de un valor fijo mensual igual al establecido como Valor Fijo Mensual en la Forma de Pago del Contrato	El interventor debería contar con mecanismos de respaldo de información. Contar con planes de contingencia y continuidad. Contar con pólizas de daño material con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen los bienes del interventor.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	2	1	1	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	2	1	2	Impacto	
3	3	3	2	4	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor	Interventor	Interventor	Deterconsa	Interventor	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa y el Municipio	Hasta la firma del acta de terminación del contrato	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Comité de seguimiento	Comité de seguimiento	Comité de seguimiento	Informes de Interventoría Comité de seguimiento	Informes de Interventoría Comité de seguimiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Periodicidad ¿Cuándo?	

99	8	7	6
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social / Políticos	Social / Políticos	Económico	Económicos
En los sitios en donde se ejecutará el proyecto, se pueden presentar manifestaciones protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos o acciones tipificadas en la legislación penal.	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio de las actividades o determina la suspensión de actividades.	Durante la ejecución del contrato se requiere de una prórroga al contrato principal, no imputable al Interventor, en consecuencia, hace necesario realizar labores propias de la Interventoría durante el tiempo de la Prórroga.	Por el no pago de obligaciones laborales del interventor o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido. Reclamación
Se pueden generar atrasos en el cronograma del contrato y por ende, en el de Interventoría. Eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato de interventoría.	Se atrasa el cronograma del contrato y por ende el de Interventoría. Eventualmente se pueden presentar suspensiones del contrato.	Costos adicionales del contrato de Interventoría.	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario a Deterconsa.
2	2	3	2
2	2	3	2
4	4	6	4
Bajo	Bajo	Alto	Bajo
A Deterconsa 50% y al contratista 50%	Compartido	Deterconsa	Interventor
Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el Interventor los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal es mayor a un (1) mes, Deterconsa evaluará eventuales acciones a tomar.	Realizar acompañamiento al contratista en sus gestiones de comunicación estratégica con la comunidad desde el inicio del contrato para prevenir acciones judiciales o de hecho. Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el Interventor lo resuelve con ajustes en su cronograma, según lo establecido en el contrato y no dan lugar a pagos.	En cualquier otro caso, Deterconsa pagará ese valor. El Interventor recibirá durante la Prórroga, el pago de un valor fijo mensual igual al establecido como Valor Fijo Mensual en la Forma de Pago del Contrato de interventoría. - En caso que la prórroga sea imputable al Contratista, Deterconsa descontará ese valor, conforme a la forma de pago acordada con el contratista en su contrato.	Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al Municipio y a Deterconsa de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del Interventor o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.
2	2	2	2
1	1	3	1
3	3	5	3
Bajo	Bajo	Medio	Bajo
SI	SI	SI	SI
Interventor, supervisor y contratista	Interventor	Deterconsa	Interventor
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deterconsa
Comité de seguimiento	Comité de seguimiento	Comité de seguimiento	Comité de seguimiento
Semanal	Mensual	Semanal	Semanal