

99	8	7
Especializado	Especializado	Especializado
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social / Políticas	Social / Políticas	Económico
En los sitios en donde se ejecutará el proyecto, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, considerando el orden público y elaborando los protocolos de contingencia y planes de contingencia para el lugar y para el país.	Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio de las actividades o determina la suspensión de actividades.	Durante la ejecución del contrato se requiere de una prórroga al contrato principal, no imputada al contratista en consecuencia, debe iniciarse a realizar labores propias de la actividad durante el tiempo de la prórroga.
Se pueden generar atrasos en el cronograma de entrega. El eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato	Se atrasa el cronograma del contrato eventualmente se pueden presentar suspensiones del contrato.	Cebos adicionales del contrato de consultoría.
2	2	3
2	2	3
4	4	6
Bajo	Bajo	Alto
Deletreona 50% y al contratista 50%	Compartido	Deletreona
Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos adicionales. Si el atraso es superior a un (1) mes, el contratista debe presentar un plan de contingencia y acciones a tomar.	Realizar cumplimiento al contratista en sus gestiones de comunicación estratégica con la comunidad desde el inicio del contrato para prevenir acciones de oposición al proyecto. Si el contratista no cumple con las acciones preventivas inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma, según le establecido en el contrato y no dan lugar a pagos.	En cualquier El contratista recibirá durante la Prórroga, el pago de un valor fijo mensual (ya sea caso, al establecido como Valor Fijo Mensual en el Form de Pago del Contrato - Anexo 1) que cubra los costos de la prórroga. Si el contratista no cumple con las acciones preventivas inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su cronograma, según le establecido en el contrato.
2	2	2
1	1	3
3	3	5
Bajo	Bajo	Medio
SI	SI	SI
Consultor, Interventory Supervisión	Consultor	Deletreona
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deletreona	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deletreona	Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte de Deletreona
Control de seguimiento	Control de seguimiento	Control de seguimiento
Semanal	Mensual	Semanal